



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet www.comune.marostica.vi.it

Posta elettronica certificata marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 89 del 13/12/2018

OGGETTO: INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTALITA' – OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE VARIANTE.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 17:00, nella Sala del Sindaco, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale in sessione ordinaria, seduta segreta, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	P	A
MOZZO MATTEO	Sindaco	SI	
SCOMAZZON VALENTINO	Vice Sindaco	SI	
BERTOLIN RENATO	Assessore	SI	
BIANCHIN YLENIA	Assessore	SI	
BUREI MARIALUISA	Assessore	SI	
COLOSSO ENZO	Assessore Esterno	SI	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Vicesegretario Dott. Dal Zotto Gabriele.

Assume la presidenza il Sindaco Mozzo Matteo, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTALITA' – OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE VARIANTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 97 del 29/06/2017 con cui si è provveduto:

- ad approvare il progetto definitivo-esecutivo degli interventi sulla viabilità finalizzati alla riduzione dei rischi di incidentalità come redatto dallo Studio arch. Borgo Matteo di Carmignano di Brenta (PD) e trasmesso in data 28/04/2017 prot. n. 8341 (agli atti), che prevede il seguente quadro economico di spesa:

Quadro Economico		
	Importo lavori	
	Importo lavori	108.149,28
	Importo oneri per la sicurezza	3.104,93
Totale lavori da appaltare (A)		111.254,21
	Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante	
	- Iva al 22% su A)	24.475,93
	- Imprevisti e arrotondamenti	5.485,42
	- Accordi bonari	3.244,48
	- incentivi per la progettazione cui art. 113, D.lgs. 50/2016	2.225,08
	- spese tecniche per progettazione definitiva – esecutiva, sicurezza , Direzione lavori, esclusi oneri previdenziali e fiscali	10.100,00
	- spese per collaudo tecnico-amministrativo	1.500,00
	- Oneri previdenziali 4% (Inarcassa)	404,00
	- Iva su spese tecniche 22%	2.310,88
Totale somme a disposizione (B)		49.745,79
Importo complessivo (A+B)		161.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione generale e quadro economico;
- Relazione tecnica impianto elettrico – portale Via Marsan;
- Relazione tecnica impianto elettrico – portale Via Rubbi;
- elenco prezzi unitari;
- computo metrico estimativo;
- analisi prezzi;
- cronoprogramma;
- Capitolato speciale d'appalto;
- schema di contratto;
- lista delle categorie di lavoro e delle forniture;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Fascicolo dell'opera;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- *Elaborati grafici:*
- Tav. 1 – inquadramento territoriale – carta tecnica regionale;
- Tav. 2.1 – planimetria stato di fatto – Viale Stazione, Via IV Novembre, Via Rubbi;

- Tav. 2.2 – planimetria stato di fatto – Via Prospero Alpino, Via Pizzamano, Via Montegrappa, Via Panica, Via Montello, Via Consagrollo;
- Tav. 2.3 – planimetria stato di fatto – Via Marsan, Via Sisemol, Via Val Bella, Via Stroppari;
- Tav. 3.1 – planimetria di progetto (Via Montello, Via IV Novembre, Viale Stazione, Via Rubbi);
- Tav. 3.2 – planimetria di progetto (Porta Bassano, Via Prospero Alpino, Via Pizzamano, Via Montegrappa);
- Tav. 3.3 – planimetria di progetto (Via Val Bella, Via Panica, Via Stroppari, Via Consagrollo, Via Sisemol);
- Tav. 3.4 – planimetria di progetto (Via Marsan);
- Tav. 4 - particolari costruttivi;
- Tav. 5 – planimetria impianto elettrico Via Marsan;
- Tav. 6 – planimetria impianto elettrico Via Rubbi;
(agli atti);

- a dare atto che il progetto definitivo-esecutivo per l'importo complessivo di euro 161.000,00 è finanziato per euro 58.588,31 con contributo regionale e per euro 102.411,69 con mezzi di Bilancio (Cap. 7219 – Im 432, 463 e 464 per euro 65.000,00; Cap. 7242 IM 457/2017, per euro 25.040,00; Cap. 7259 – Im 652/2015 per euro 12.371,69);

-ad attribuire le funzioni di Responsabile unico del procedimento al sottoscritto Ing. Tollardo Diego, Capo Area 3[^] LL.PP. e Progettazione;

- ad approvare la convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il Comune di Marostica trasmessa dalla Regione Veneto unitamente alla comunicazione di assegnazione del contributo, delegando il Capo Area 3[^] LL.PP. E progettazione, Ing.Tollardo Diego per la relativa sottoscrizione e trasmissione alla Regione.

Richiamata la determinazione a contrarre n. 631 dell'11/08/2017;

Richiamata la determinazione n. 696 del 19/09/2017 con cui si è provveduto:

- ad approvare l'allegato elenco degli operatori economici ammessi/esclusi, a seguito dell'apertura della busta amministrativa relativamente alla gara per l'affidamento degli interventi sulla viabilità comunale finalizzati alla riduzione dei rischi di incidentalità, da cui risultano n. 33 imprese ammesse;
- a dare atto di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Marostica;

Richiamata la determinazione n. 737 del 04/10/2017 con cui si è provveduto:

- ad approvare i verbali di gara in data 12/09/2017 per l'apertura delle buste amministrative e il verbale di gara in data 20/09/2017 per l'affidamento degli “Interventi sulla viabilità comunale finalizzati alla riduzione dei rischi di incidentalità” da cui risulta aggiudicataria in via provvisoria **l'Impresa Tasca S.r.l di Bassano del Grappa** con un ribasso del 14,404% che corrisponde ad un importo di euro 92.571,93, oltre i costi per la sicurezza pari ad euro 3.104,93 per complessivi euro 95.676,86, oltre Iva al 22%;

- ad **aggiudicare** gli “Interventi sulla viabilità comunale finalizzati alla riduzione dei rischi di incidentalità” **all'Impresa Tasca S.r.l. di Bassano del Grappa** con un ribasso del 14,404% che corrisponde ad un importo di euro 92.571,93, oltre i costi per la sicurezza pari ad euro 3.104,93 per complessivi euro 95.676,86, oltre Iva al 22% per complessivi euro 116.725,77;

- ad imputare la spesa complessiva di **euro 116.725,77** a favore della ditta Tasca S.r.l. come segue:

- **per euro 23.009,20** al codice meccanografico 1005202 “Viabilità Marsan – 2 e 3° stralcio” del Bilancio 2017 c/competenza (Cap. 7242 – IM 457);

- **per euro 14.402,49** al codice meccanografico 1005202 “Realizzazione percorso pedonale ambito urbano” del Bilancio 2017 c/residui 2015 (Cap. 7259 – IM 652);

- **per euro 20.000,00** al codice meccanografico 1005202 “Interventi diversi sulla viabilità” del Bilancio 2017 c/competenza (Cap. 7219 – IM 432);
- **per euro 30.000,00** al codice meccanografico 1005202 “Interventi diversi sulla viabilità” del Bilancio 2017 c/competenza (Cap. 7219 – IM 463);
- **per euro 15.000,00** al codice meccanografico 1005202 “Interventi diversi sulla viabilità” del Bilancio 2017 c/competenza (Cap. 7219 – IM 464);
- **per euro 14.314,08** al codice meccanografico 1005202 “Interventi di messa in sicurezza attraversamenti stradali” del Bilancio 2017 c/competenza (Cap. 7243);
- a precisare che è in corso la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs.vo 50/2016 e che ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7 del D. lgs 50/2016 l’aggiudicazione diverrà efficace solamente dopo l’esito positivo di tale verifica;
- a prendere atto che entro i cinque giorni successivi all’emissione del presente provvedimento si provvederà alle comunicazioni ai controinteressati, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs.vo 50/2016;
- a dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D. Lgs.vo 50/2016 non si applica il termine dilatorio dei 35 giorni di cui all’art. 32, comma 9 del D. lgs 50/2016;
- ad approvare il quadro economico aggiornato dell’opera che risulta essere il seguente:

Quadro Economico			
	Importo lavori	Importi di progetto	Importi di contratto
	Importo lavori	108.149,28	92.571,93
	Importo oneri per la sicurezza	3.104,93	3.104,93
Totale lavori da appaltare (A)		111.254,21	** Errore nell'espressione **
Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante			
	- Iva al 22% su A)	24.475,93	21.048,91
	- Imprevisti e arrotondamenti	5.485,42	5.485,42
	- Accordi bonari	3.244,48	3.244,48
	- incentivi per la progettazione cui art. 113, D.lgs. 50/2016	2.225,08	2.225,08
	- spese tecniche per progettazione definitiva – esecutiva, sicurezza , Direzione lavori, esclusi oneri previdenziali e fiscali	10.100,00	10.100,00
	- spese per collaudo tecnico-amministrativo	1.500,00	1.500,00
	- Oneri previdenziali 4% (Inarcassa)	404,00	404,00
	- Iva su spese tecniche 22%	2.310,88	2.310,88
	- ribasso		19.004,37
Totale somme a disposizione (B)		49.745,79	** Errore nell'espressione **
Importo complessivo (A+B)		161.000,00	161.000,00

Visto il contratto Rep. n. 1954 sottoscritto in data 15/11/2017:

Richiamata la determinazione n. 896 del 30/11/2017 con cui si è provveduto:

- a dare atto che ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. lgs 50/2016, è possibile procedere all’erogazione, a favore della ditta appaltatrice, di un’anticipazione pari al **20%** dell’importo di contratto e che il suddetto pagamento è subordinato ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 alla costituzione di garanzia

fideiussoria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

-a prendere atto della polizza fideiussoria n. 367194/DE della CBL Insurance (agli atti) presentata a garanzia del pagamento dell'anticipazione;

- a dare atto che sussistono le tutte le condizioni per poter procedere all'erogazione alla **ditta TASCA S.r.l.** di Bassano del Grappa (VI) dell'anticipazione ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 50/2016, per l'importo di Euro 19.135,37, oltre I.V.A. al 22% per complessivi euro 23.345,15;

- ad imputare la spesa di **Euro 23.345,15** a favore della ditta TASCA S.r.l. di Bassano del Grappa (VI) come segue:

- **per euro 23.009,20** al codice meccanografico 1005202 "Viabilità Marsan – 2 e 3° stralcio" del Bilancio 2017 c/competenza (Cap. 7242 – IM 457.03);

- **per euro 335,95** al codice meccanografico 1005202 "Realizzazione percorso pedonale ambito urbano" del Bilancio 2017 c/residui 2015 (Cap. 7259 – IM 652.006);

Richiamata la determinazione n. 380 del 24/05/2018 con cui si è provveduto:

- ad approvare la documentazione contabile relativa al 1° stato avanzamento dei lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti stradali eseguiti a tutto il 07/05/2018, come redatta dal Direttore dei lavori arch. Borgo Matteo di Carmignano (PD) e trasmessa in data 15/05/2018 prot. n. 10004 (agli atti) relativo ai lavori realizzati a tutto il 07/05/2018 per un importo netto di euro 51.100,96, oltre Iva;

- a **liquidare all'Impresa Tasca S.r.l. di Bassano del Grappa (VI)** il certificato n. 1^ per il pagamento della 1° rata dei lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti stradali per l'importo di euro 40.600,00, oltre Iva al 22% per complessivi euro 49.532,00;

- a dare atto che la spesa di **euro 49.532,00** trova imputazione:

- **per euro 14.066,54** al codice meccanografico 1005202 "Realizzazione percorso pedonale ambito urbano" del Bilancio 2018 c/residui 2015 (Cap. 7259 – IM 652.006);

- **per euro 20.000,00** al codice meccanografico 1005202 "Interventi diversi sulla viabilità" del Bilancio 2018 c/residui 2017 (Cap. 7219 – IM 432.001);

- **per euro 15.465,46** al codice meccanografico 1005202 "Interventi diversi sulla viabilità" del Bilancio 2018 c/residui 2017 (Cap. 7219 – IM 463.001).

Richiamata la determinazione n. 578 del 01/08/2018 con cui si è provveduto:

- ad approvare il verbale concordamento nuovi prezzi in data 14/05/2018 come trasmesso dal direttore dei lavori arch. Borgo Matteo di Carmignano di Brenta (PD) in data 19/07/2018 prot. n. 15160 unitamente alla documentazione contabile relativa al 2° stato avanzamento lavori;

- ad approvare la documentazione contabile relativa al 2° stato avanzamento degli interventi sulla viabilità comunale finalizzati alla riduzione dei rischi di incidentalità, come redatta dal Direttore dei lavori arch. Borgo Matteo di Carmignano (PD) e trasmessa in data 19/07/2018 prot. n. 15160 (agli atti) relativo ai lavori realizzati a tutto il 18/07/2018 per un importo netto di euro 91.685,44;

- a liquidare all'Impresa Tasca S.r.l. di Bassano del Grappa (VI) il certificato n. 2^ per il pagamento della 2° rata dei lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti stradali per l'importo di euro 34.700,00, oltre Iva al 22% per complessivi euro 42.334,00;

- a dare atto che la spesa di **euro 42.334,00** trova imputazione:

- **per euro 14.132,64** al codice meccanografico 1005202 "Interventi diversi sulla viabilità" del Bilancio 2018 c/residui 2017 (Cap. 7219 – IM 463.001);

- **per euro 15.000,00** al codice meccanografico 1005202 "Interventi diversi sulla viabilità" del Bilancio 2018 c/residui 2017 (Cap. 7219 – IM 464.001);

- per euro 13.201,36 al codice meccanografico 1005202 “Interventi di messa in sicurezza attraversamenti stradali” del Bilancio 2018 c/competenza (Cap. 7243 - 402).

Considerato che, in fase di realizzazione dei lavori, è stata valutata l'opportunità, a completamento degli stessi, di estendere i lavori di messa in sicurezza all'attraversamento pedonale lungo Via Marsan, prevedendo altresì l'eliminazione delle barriere architettoniche, lavorazioni non previste nel progetto originario;

Vista la perizia di variante relativa agli *Interventi sulla viabilità finalizzato alla riduzione dei rischi di incidentalità*, come redatta dallo Studio Borgo Progettazioni di Carmignano di Brenta (PD), in data 05/12/2018 prot. n. 25297 (agli atti), che prevede in seguente quadro economico di spesa:

LAVORI	Importi di progetto	Importi di contratto	Importi di perizia
Importo lavori	108.149,28	92.571,93	116.514,19
Importo oneri per la sicurezza	3.104,93	3.104,93	3.826,01
Totale lavori da appaltare (A)	111.254,21	** Errore nell'espressione e **	120.340,20
Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante			
- Iva al 22% su A)	24.475,93	21.048,91	26.474,84
- Imprevisti e arrotondamenti	5.485,42	5.083,52	0,00
- Accordi bonari	3.244,48	3.244,48	0,00
- incentivi per la progettazione cui art. 113, D.lgs. 50/2016	2.225,08	2.225,08	2.225,08
- spese tecniche per progettazione definitiva – esecutiva, sicurezza , Direzione lavori, compreso collaudo tecnico amministrativo, esclusi oneri previdenziali e fiscali	11.282,22	10.100,00	10.100,00
- spese tecniche per CRE e variazione quantità in corso d'opera		1.000,00	1.000,00
- spese tecniche per redazione perizia di variante			1.600,00
- Oneri previdenziali 4% (Inarcassa)	451,29	444,00	508,00
- Iva su spese tecniche 22%	2.581,37	2.539,68	2.905,76
- ribasso		19.235,57	0,00
Totale somme a disposizione (B)	** Errore nell'espressione **	65.323,14	44.813,68
Importo complessivo (A+B)	161.000,00	161.000,00	165.153,88

e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico;
- computo metrico estimativo;
- quadro comparativo;
- verbale concordamento nuovi prezzi;
- schema atto di sottomissione;
- Elaborato E 3 – inquadramento generale, documentazione fotografica, planimetria stato di fatto e di rilievo;
- Elaborato E4 – Planimetria di progetto e particolari costruttivi;

(agli atti);

Considerato che la suddetta perizia comporta un aumento dell'importo di contratto di euro 24.663,34, oltre Iva al 22%, per complessivi euro 30.089,27, comportando un aumento dell'importo complessivo di progetto pari ad euro 4.153,88 che trova copertura al Cap. 7225 Bilancio 2018;

Precisato inoltre che la suddetta perizia comporta una proroga dei tempi contrattuali di 30 giorni;

Ritenuto pertanto di procedere alla relativa approvazione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D. lgs 50/2016;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del responsabile dell'Area 3^ Lavori Pubblici e Progettazione e dall'Area 2 ^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale".

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la perizia di variante relativa agli Interventi sulla viabilità finalizzato alla riduzione dei rischi di incidentalità, come redatta dallo Studio Borgo Progettazioni di Carmignano di Brenta (PD), in data 05/12/2018 prot. n. 25297 (agli atti), che prevede in seguente quadro economico di spesa:

LAVORI	Importi di progetto	Importi di contratto	Importi di perizia
Importo lavori	108.149,28	92.571,93	116.514,19
Importo oneri per la sicurezza	3.104,93	3.104,93	3.826,01
Totale lavori da appaltare (A)	111.254,21	** Errore nell'espressione e **	120.340,20
Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante			
- Iva al 22% su A)	24.475,93	21.048,91	26.474,84
- Imprevisti e arrotondamenti	5.485,42	5.083,52	0,00
- Accordi bonari	3.244,48	3.244,48	0,00
- incentivi per la progettazione cui art. 113, D.lgs. 50/2016	2.225,08	2.225,08	2.225,08
- spese tecniche per progettazione definitiva – esecutiva, sicurezza , Direzione lavori, compreso collaudo tecnico amministrativo, esclusi oneri previdenziali e fiscali	11.282,22	10.100,00	10.100,00
- spese tecniche per CRE e variazione quantità in corso d'opera		1.000,00	1.000,00
- spese tecniche per redazione perizia di variante			1.600,00
- Oneri previdenziali 4% (Inarcassa)	451,29	444,00	508,00
- Iva su spese tecniche 22%	2.581,37	2.539,68	2.905,76
- ribasso		19.235,57	0,00
Totale somme a disposizione (B)	** Errore nell'espressione	65.323,14	44.813,68

	**		
Importo complessivo (A+B)	161.000,00	161.000,00	165.153,88

- Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico;
 - computo metrico estimativo;
 - quadro comparativo;
 - verbale concordamento nuovi prezzi;
 - schema atto di sottomissione;
 - Elaborato E 3 – inquadramento generale, documentazione fotografica, planimetria stato di fatto e di rilievo;
 - Elaborato E4 – Planimetria di progetto e particolari costruttivi; (agli atti);
- 2) di dare atto che la suddetta perizia comporta un aumento dell'importo di contratto di euro 24.663,34, oltre Iva al 22%, per complessivi euro 30.089,27, comportando un aumento dell'importo complessivo di progetto pari ad euro 4.153,88 che trova copertura al Cap. 7225 Bilancio 2018;
- 3) di dare la suddetta perizia comporta una proroga dei tempi contrattuali di 30 giorni.

La presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Mozzo Matteo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

il Vicesegretario
Dott. Dal Zotto Gabriele

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 121/2018
DEPOSITATA AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO**

***“ INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEI
RISCHI DI INCIDENTALITA' – OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE
VARIANTE. ”***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Marostica, li 13/12/2018

il Capo Area
Diego Tollardo / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 121/2018
DEPOSITATA AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO**

***“ INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEI
RISCHI DI INCIDENTALITA' – OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE
VARIANTE. ”***

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Marostica, li 13/12/2018

il Capo Area
Emanuela Loro / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 121/2018
DEPOSITATA AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO**

“ INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTALITA' – OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE VARIANTE. ”

PARERE DI CONFORMITA'

Si esprime parere favorevole in merito alla conformità alle norme legislative, statuarie e regolamentari.

Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale

Marostica, li 13/12/2018

il Capo Area
Gabriele Dal Zotto / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet www.comune.marostica.vi.it

Posta elettronica certificata marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 89 del 13/12/2018

OGGETTO: INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTALITA' – OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE VARIANTE.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 24/12/2018 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica, li 24/12/2018

L'incaricato

Claudia Campagnolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)